

ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
"ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන-2021"

2021-12-31 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	දි.ලේ වෙත යොමුකළ	ග්‍රා.නි.කො. හා අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	සිදුකරන සංවර්ධන කාර්යය	ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය(ප්‍රා.ලේ/ප්‍රා.ස)	අමාත්‍යාංශයෙන් නිදහස් කළ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය(රු)	අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපාදන නිදහස් කළ දිනය	ඇස්තමේන්තු මුදල (රු)	ප්‍රා.ලේ වෙත ප්‍රතිපාදන ලද දිනය	ගිවිසුම්ගත මුදල (රු)	භෞතික ප්‍රගතිය								මූල්‍ය ප්‍රගතිය		වැඩ ආරම්භ කළ දිනය	සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති	මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු			
											A	B	C	D	E	F	G	H	වියදම	අතැති බිල් (රු)			A	B	C	D
1	01/03/2021	2.අතරගලලැව	අතරගලලැව ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගනය	ක්‍රීඩා පිටිය පුළුල් කිරීම,පස් දමා සමනලා කිරීම හා තැලීම	ඇළහැර ප්‍රාදේශීය සභාව	1,500,000.00	03/03/2021	1,452,200.86	05/03/2021	1,470,000.00								✓	1,492,500.00	0.00	15/03/2021	ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරල මැතිතුමා	✓			
2	01/03/2021	8.දමනයාය	දම්පුරගම ශ්‍රී ආනන්දාරාමය අසල අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය	ක්‍රීඩා පිටිය පුළුල් කිරීම,පස් දමා සමනලා කිරීම හා තැලීම	ඇළහැර ප්‍රාදේශීය සභාව	1,500,000.00	-	1,491,038.40	-	1,470,000.00								✓	1,475,497.44	0.00	24/09/2021	ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරල මැතිතුමා	✓			
එකතුව						3,000,000.00	-	2,943,239.26	-	2,940,000.00	0	1	0	0	0	0	2		2,967,997.44	0.00						

භෞතික ප්‍රගතිය

A	-ඇස්තමේන්තු නොකළ
B	-ඇස්තමේන්තු කළ
C	-ගිවිසුම් අත්සන් කළ
D	-වැඩ ආරම්භ කළ හා 50% ට අඩු ප්‍රගතියක් සහිත
E	-26% - 50% අතර ප්‍රගතියක් සහිත
F	-51% - 75% අතර ප්‍රගතිය
G	- 76% ට වැඩි ප්‍රගතිය
H	- වැඩ අවසන්

මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු

A	- අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසින්
B	- අදාළ ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය විසින්
C	- ප්‍රා.ලේ.ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රීඩා සමාජය විසින්
D	- වෙනත්