

රජරට නවෝදය ජනපති වැඩසටහන -

පළාත්පාලන නියෝජිතයන් විසින් පිබිඳෙමු පොළොන්නරුව වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා

පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශය - ඇළහැර

ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය - ඇළහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

පළමු අදියර

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - මාර්ග සංවර්ධනය

අනු අංකය	ජන්ද කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල රු	ඇස්තමේන්තු මුදල	වියදම රු. 2018.12.31	අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු.	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	සැගල කොට්ඨාශය හත්තොටුව මන්ත්‍රීතුමා	අංක 15 සැගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම අංක 45 නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා නතර කර ඇති තැන සිට අංක 17 සැරැබිම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බටුහේන 30 කොටස දක්වා මාර්ගය කානු පද්ධතිය සකස් කර ග්‍රෙවෙල් දමා සංවර්ධනය කිරීම	900,000.00	882,457.98		35,764.91	864,235.09	අවිච්ඡේද				1			
2	සැගල කොට්ඨාශය	අංක 16 නිකපිටිය පහල නුගේ පාර බටුහේන පාසල් මාවත 10 මහත්තයාගේ නිවස අසල බෝක්කුව ඉදිකිරීම	200,000.00	196,000.00	196,000.00			වැඩ අවසන්							1
3	සැගල කොට්ඨාශය	සැරැබිම විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රවිශ්ට මාර්ගය අන්තර් බන්ධිත ගල් ඇතිකිරීම	500,000.00	490,179.50	490,000.00			වැඩ අවසන්							1
4	සැගල කොට්ඨාශය	අංක 16 නිකපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගඟේයාය බෝධීන් වහන්සේ අසල කොන්ක්‍රීට් බැම්මක් ඉදිකිරීම	300,000.00	290,422.63	294,000.00			වැඩ අවසන්							1
5	සැගල කොට්ඨාශය හත්තොටුව මන්ත්‍රීතුමා	සැගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගොවිසංවිධාන ශාලාව, සුබ සාධක සමිති ශාලාව, සෞභාග්‍ය කනත්ත, මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ප්‍රවිශ්ඨ පාලම සැගල ඩී ඇල හරහා ඉදිකිරීම	1,800,000.00	1,603,641.81		79,218.36	1,720,781.64	අවිච්ඡේද			1				

6	මඩුදමන කොට්ඨාශය	ප්‍රදේශයේ අබලන්ව පවතින කුඩා මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	980,037.00	309,920.03	670,079.97		වැඩ අවසන්								1
7	මඩුදමන කොට්ඨාශය	ප්‍රදේශයේ අබලන්ව පවතින බෝක්කු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	980,100.00	980,000.00			වැඩ අවසන්								1
8	අත්තරගල්ලැව කොට්ඨාශය	අංක 105 ගෙවල් පාර 105 නිවස අසල පෙට්ටි බෝක්කුව අලුත්වැඩියා කිරීම	100,000.00	98,000.00		98,000.00		වැඩ අවසන්								1
9	අත්තරගල්ලැව කොට්ඨාශය	අංක 116 අබේරත්න මහතාගේ නිවස අසල 1 බට යොද පැතිබැමි බැද ග්‍රවෙල් යොද සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00	196,545.38		196,000.00		වැඩ අවසන්								1
10	අත්තරගල්ලැව කොට්ඨාශය	දෙනෙනගේ ආර නව සංවර්ධිත කොටසේ කෘෂි පාර ග්‍රවෙල් දැමීම	250,000.00	245,000.00		245,000.00		වැඩ අවසන්								1
11	අත්තරගල්ලැව කොට්ඨාශය	කුමාර ඇල්ල බෙන්කාරාම පාර ග්‍රවෙල් යොද සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	490,726.00		490,000.00		වැඩ අවසන්								1
12	අත්තරගල්ලැව කොට්ඨාශය ගාමිණී රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා	කිරිඔය සමගි මාවත 2 බට යොද පැතිබැමි බැද පස් පිරවීම	200,000.00	196,280.90				ගිවිසුම් ගත වී ඇතත් මෙතෙක් ආරම්භකර නොමැත.		1						
13	අත්තරගල්ලැව කොට්ඨාශය	කිරිඔය ප්‍රධාන පාර සිට නන්දසේන මහතාගේ නිවස දක්වා ග්‍රවෙල් යොද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	150,000.00	147,387.60		147,000.00		වැඩ අවසන්								1
14	අත්තනකඩවල කොට්ඨාශය	ග්‍රාමීය අතුරු මාර්ග සඳහා බෝක්කු ඉදිකිරීම	1,125,000.00	1,102,971.00	1,102,500.00			වැඩ අවසන්								1
උප එකතුව			8,225,000.00	7,899,749.80	3,372,420.03	1,961,063.24	2,585,016.73		0	1	1	1	0	0		11

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - වාරි මාර්ග සංවර්ධනය

අනු අංකය	ජන්ද කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල රු	ඇස්තමේන්තු මුදල	වියදම රු	අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු.	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	මඩුදමන කොට්ඨාශය	රදවිගෙඔය අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00	196,263.00	172,047.00			වැඩ අවසන්							1
උප එකතුව			500,000.00	196,263.00	172,047.00										1
එකතුව			8,725,000.00	8,096,012.80	3,544,467.03	1,961,063.24	2,585,016.73		0	1	1	1	0	0	12

රජරට නවෝදය ජනපති වැඩසටහන - සංවර්ධන යෝජනා 2018

පළාත්පාලන නියෝජිතයන් විසින් පිබිඳෙමු පොළොන්නරුව වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා

පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශය - ඇළහැර

ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය - ඇළහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

දෙවන අදියර 2018.12.31 දිනට

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - පානීය ජලය

අ/අං	කොට්ඨාශය	යෝජනාව	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	2018.12.31 දිනට වියදම රු.	අතැති බිල්පත් වටිනාකම	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	දියබෙදුම චමින්ද මන්ත්‍රීතුමා	ඉහකුළුවැව යාය 35/36437 නිල්දිය දහර පිරිසිදු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ ලිදට වහලයක් ගසා ආවරණය කිරීම හා ජල ටැංකියට දූල් ගසා ආවරණය කිරීම	200,000.00	196,151.40	0.00	0.00		ගවසුම ගත ව ඇතත් මෙතෙක් ආරම්භකර නොමැත		1					
2	ඇළහැර	ඔරුබැදි සියඹලාව අංක 88 ජී.ජී. ප්‍රේමරත්න මහතාගේ පැන්ම ලිද ග්‍රම දයකත්වයෙන් බැඳගැනීම	100,000.00	98,773.00	98,000.00	0.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
3	ඇළහැර චමින්ද මන්ත්‍රීතුමා	12 කණුව කේ.ජී. ජානක ඇල්බට් මහතාගේ නිවස අසල ලිදක් ඉදිකිරීම	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ගවසුම ගත ව ඇතත් මෙතෙක් ආරම්භකර නොමැත		1					
උප එකතුව			325,000.00	294,924.40	98,000.00	0.00	0.00		0	2	0	0	0	0	1

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතික කටයුතු

අ/අං	කොට්ඨාශය	යෝජනාව	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	2018.12.31 දිනට වියදම රු.	අනැති බිල්පත් වටිනාකම	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	කෝදුරුවාව	සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පෙර පාසලේ ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා පිටියක් සෑදීම	100,000.00	94,628.00	0	98,000.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
උප එකතුව			100,000.00	94,628.00	0	98,000.00			0	0	0	0	0	0	1

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - ග්‍රාමීය මාර්ග

අ/අං	කොට්ඨාශය	යෝජනාව	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	2018.12.31 දිනට වියදම රු.	අනැති බිල්පත්	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	අතරගල්ලෑව	අක්කර 50 උල්පත පාර ග්‍රිවෙල් යොදා සංවර්ධනය කිරීම	100,000.00	98,529.00	0.00	98,000.00		වැඩ අවසන්							1
2	අතරගල්ලෑව	කුමාර ඇල්ල සරත් මුණවිට නිවස අසල බට යොදා පැති බැමි ඉදිකිරීම	100,000.00	98,773.56	0.00	98,000.00		වැඩ අවසන්							1
3	අතරගල්ලෑව	කුමාර ඇල්ල හේරත් බංඩා මහතාගේ නිවස අසල එෆ්.සී 8 කෙත් ඇල වටකොට පෙට්ටි බෝක්කු ඉදිකිරීම	150,000.00	147,661.64	0.00	147,000.00		වැඩ අවසන්							1
4	අත්තනකඩවල	අත්තනකඩවල ගම්මාන අතුරු මාර්ග ග්‍රෙවෙල් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,000,000.00	980,102.00	980,000.00			වැඩ අවසන්							1
5	කෝදුරුවාව	බෝක්කු දැමීම සඳහා	800,000.00	784,045.18	784,000.00			වැඩ අවසන්							1
6	කෝදුරුවාව	යාය 30 ගම්මානයේ ප්‍රධාන මාර්ගය කි.මී. 1 ක් ග්‍රෙවෙල් දමා සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	294,744.00	0.00			ග්‍රෙවෙල් දමා පාදක ඇති කර ඇත		1					
7	කෝදුරුවාව	යාය 29 වැවේ කඩේ මාර්ගය ග්‍රෙවෙල් දමා සැකසීම කි.මී. 01 ක්	600,000.00	588,143.00	0.00			ග්‍රෙවෙල් දමා පාදක ඇති කර ඇත		1					
8	කෝදුරුවාව	යාය 29 අංක 85 නිවස අසල සිට දිවෙන මාර්ගය මීටර් 700 ක් ග්‍රෙවෙල් දමා සැකසීම	200,000.00	196,497.00	0.00			ග්‍රෙවෙල් දමා පාදක ඇති කර ඇත		1					

9	දමනයාය	ප්‍රවක්‍ෂ්‍යාන උල්පොන මාර්ගය ග්‍රෙවල් යොදා සකස් කිරීම	500,000.00	490,818.20	0.00	71,782.00	428,218.00	අවිච්ඡේද			1					
10	බකමුණ	හිරටිය පන්සල අසල සිට හිරටිය ඔය දක්වා මාර්ගය බොරළු ඇතිරීම කි.මී. 01	360,000.00	353,375.00	0.00	352,800.00		වැඩි අවසන්								1
11		යාය 4 අංක 02 නිවස සිට කි.මී. 4/3 බොරළු ඇතිරීම	300,000.00	294,000.00	294,000.00			වැඩි අවසන්								1
12		සරකදුයාය කොට්ටපටය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට නිහල් මහතාගේ ගෙදර අසල සිට එල් 20 සමගි මාර්ගය කි.මී. 01 ක් ගෙවෙල් ඇතිරීම	360,000.00	353,424.00	352,800.00			වැඩි අවසන්								1
13	බකමුණ	යාය 14 ගෙවල් 10 මාර්ගය ග්‍රෙවල් ඇතිරීම	220,000.00	215,708.20	0.00	196,000.00		වැඩි අවසන්								1
14	ඇළහැර	ඔරැබැදි සියඹලාව අංක 53 විජේරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ට්‍රැක් 01 පරණ පාර අංක 57 මාලනි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ග්‍රෙවල් ඇතිරීම	400,000.00	392,426.40	392,000.00			වැඩි අවසන්								1
15		ඔරැබැදි සියඹලාව අංක 46 නිවස අසල සිට අංක 99 මුතු බංඩා මහාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ග්‍රෙවල් ඇතිරීම	400,000.00	392,624.80	388,456.32			වැඩි අවසන්								1
16	ඇළහැර	සමගිපුර සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට රත්නපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ග්‍රෙවල් ඇතිරීම	400,000.00	392,257.00	392,000.00			වැඩි අවසන්								1
17	මළුවේයාය	කිරින්දේ වෙලදසැල අසල සිට ගංගාරාමය දෙසට දිවෙන මාර්ගය එච්.ඒ. භික්ෂුණි මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කුව ඉදිකිරීම හා ග්‍රෙවෙල් යොදා සකස් කිරීම	350,000.00	343,318.28	170,590.00	172,410.00		වැඩි අවසන්								1
18	මළුවේයාය	මළුවේයාය ට්‍රැක් 06 මර්තේලිස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කනත්ත දක්වා ග්‍රෙවල් දමා සකස් කිරීම	200,000.00	196,175.80	196,000.00			වැඩි අවසන්								1
19	අතරගල්ලාව	අතරගල්ලාව කිරිඔය කුමාර ඇල්ල ග්‍රා නි වසමේ ග්‍රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම	300,000.00	294,000.00	0.00	157,046.00	142,954.00	අවිච්ඡේද						1		
20	මළුවේයාය	සිරිකදුයාය පොදු ක්‍රීඩාංගනය අසල සිට ගංගාරාමය දෙසට දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	500,000.00	490,480.60	284,445.00	205,555.00		වැඩි අවසන්								1
උප එකතුව			7,540,000.00	7,397,103.66	4,234,291.32	1,498,593.00	571,172.00		0	3	1	0	1	0	33	

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - අධ්‍යාපන

අ/අං	කොට්ඨාශය	යෝජනාව	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	2018.12.31 දිනට වියදම රු.	අනැති බිලපත්	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	අතරගල්ලැව	කිරිඔය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සඳහා ගොටෝ කොපි යන්ත්‍රයක් ලබාදීම	125,000.00	0.00	125,000.00	0	0	භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත							1
2	අත්තනකඩවල	ජයසිරිපුර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය සඳහා පොටෝකොපි යන්ත්‍රයක් ලබාදීම	60,000.00	0.00	60,000.00	0	0	භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත							1
උප එකතුව			185,000.00		185,000.00				0	0	0	0	0	0	2

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - පොදු පහසුකම්

අ/අං	කොට්ඨාශ අංකය	යෝජනාව	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	2018.12.31 දිනට වියදම රු.	අනැති බිලපත්	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	දියබෙදුම	ඉහකුළුවැව යාය 39 කොටස ප්‍රගති කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සඳහා සමිති ශාලාවක් ඉදිකිරීම	1,000,000.00	980,400.59	0	190,650.93	809,349.07	අවිච්ඡේද				1			
2	දියබෙදුම වම්න්ද මන්ත්‍රීතුමා	ඉහකුළුවැව යාය 40 පොදු සුසාන භූමිය අඩක් නිමකර ඇති සුසානාගාරයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා	500,000.00	490,000.00	0			ගිවිසුම් ගත වූවත් මෙතෙක් වැඩ ආරම්භකර		1					
3	අත්තනකඩවල කොට්ඨාශය කුමුදුනි රත්නායක	අලිවැට ඉදිකිරීම	600,000.00		0			ඇස්තමේන්තු වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබී නොමැත		1					
4	කෝදුරුවාව	යාය 33 ප්‍රජාශාලාවේ ඉදිරි පියස්ස ඉදිකිරීම	250,000.00	245,000.00	0	245,000.00		වැඩ අවසන්				1			

1	දියබෙදුම	ඉහකුළුවැව යාය 39 කොටස ප්‍රගති කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සඳහා සමිති ශාලාවක් ඉදිකිරීම	1,000,000.00	980,400.59		190,650.93	809,349.07	අවිච්ඡේද			1					
2	දියබෙදුම එමිනිදි මන්ත්‍රීතුමා	ඉහකුළුවැව යාය 40 පොදු සුසාන භූමිය අඩක් නිමකර ඇති සුසානාගාරයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා	500,000.00	490,000.00	0.00			ගිවිසුම් ගත වුවත් මෙතෙක් වැඩ		1						
3	අත්තනකඩවල කොට්ඨාශය කුමුදුනි රත්නායක	අලිවැට ඉදිකිරීම	600,000.00		0.00			වන ජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබේ		1						
4	කෝදුරුවාව	යාය 33 ප්‍රජාශාලාවේ ඉදිරිපියස්ස ඉදිකිරීම	250,000.00	245,228.84		245,000.00		වැඩ අවසන්								1
5	සැගල	අංක 17 සරුබිම පුබුදු එක්සත් සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලට දැල් ආවරණ යෙදීම	200,000.00		0.00	196,000.00		වැඩ අවසන්								1
6	කෝදුරුවාව	යාය 29 අත්තනකඩවල ලක්මිණි පෙර පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා	250,000.00		0.00			වැඩ ආරම්භකර නොමැත.		1						
උප එකතුව			2,800,000.00	1,715,629.43	0.00	631,650.93	809,349.07			3	1	0	0	0	0	2

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - පොදු පහසුකම්

අ/අං	කොට්ඨාශ අංකය	යෝජනාව	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල රු.	2018.12.31 දිනට වියදම රු.	අනැති බිලපත්	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු.	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	සැගල	01 සැගල, දඹුලුකැලේගම, යාය 20,21,22,23, සරුබිම, පොකුරුගම, 30 කොටස, බටුහේන, ගඟේයාය, බකමුණයාය, නිකපිටිය ප්‍රදේශවල ලියාපදිංචි සිමිති 17 ක් සඳහා පුටු ලබාදීම	850,000.00	0.00	799,365.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත							1
2	අතරගල්ලෑව	අතරගල්ලෑව ගැමුණු කාන්තා සුභසාධක සමිතිය ඉහුම්, පිහුම් උපකරණ හා රැඳවුම් ආධාරකය සහිත සිත්ක එකක් සමග කාන්තා කෑම මේසය	100,000.00	0.00	52,947.60			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත							1

3	අතරගල්ලැව	මිණිපුරගම කාන්තා සුභසාධක සමිතිය ඉහුම්, පිහුම් උපකරණ හා රැදවුම් ආධාරකය සහිත සිත්ක එකක් සමග කාන්තා කෑම මේසය	100,000.00	0.00	50,387.45			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
4	අතරගල්ලැව	කුමාර ඇල්ල සුභද කාන්තා සුභසාධක සමිතිය ඉහුම්, පිහුම් උපකරණ හා රැදවුම් ආධාරකය සහිත සිත්ක එකක් සමග කාන්තා කෑම මේසය	100,000.00	0.00	47,858.00	7,100.00		භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
5	දියබෙදුම	ලොකු දම්රෝ පුටු 250 ක් ලබාගැනීම	200,000.00		193,640.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
6	කෝදුරුවාව	යාය 29 අත්තනකඩවල පරාක්‍රම සුභසාධක සමිති ශාලාව වෙත දෑල් ගැසීම	150,000.00	147,113.55	0.00	147,000.00		වැඩ අවසන්								1
7	කෝදුරුවාව	සමාජ සංවර්ධන සුභ සාධක සමිතිය සඳහා පුටු 50 ක් ලබාදීම	40,000.00	0.00	40,000.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
8	කෝදුරුවාව	යාය 29 බෙදුම් ඇල ගොවි සංවිධානය සඳහා පුටු 50 ක් ලබාදීම	40,000.00	0.00	40,000.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
9	කෝදුරුවාව	පැරකුම් සුභ සාධක සමිතිය පුටු 50 ක්	40,000.00	0.00	40,000.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
10	මළුවේයාය	504 ගණේයාය සමගි වැඩිහිටි සමිතිය ශාලාව ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම	200,000.00	196,248.97	196,000.00			වැඩ අවසන්								1
11	මළුවේයාය	සහන සේවා මරණාධාර සමිති ශාලාවේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	250,000.00	245,137.31	245,000.00			වැඩ අවසන්								1
12	මළුවේයාය	504 ගණේයාය සමුපකාර කොටස සුරිය ගොවි සංවිධානය සඳහා ශබ්දවාහිනි යන්ත්‍රයක් ලබාදීම	40,000.00	0.00	40,000.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
13		අමරවංශ සහනසේවා පදනම සඳහා පුටු 150	90,000.00	0.00	89,355.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1

14		සැනසුම් නදිය ප්‍රජා මූල සංවිධානය සඳහා පුටු 50 ක් ලබාදීම	30,000.00	0.00	27,785.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
15	කෝදුරුවාව	යාය 32 බෙදුම් ඇල ගොවි සංවිධානය සඳහා ගබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය ලබාදීම	50,000.00	0.00	46,300.00			භාණ්ඩ බෙදා දී ඇත								1
16	අතරගල්ලෑව	අතරගල්ලෑව දිලෙනතරු පෙර පාසල ආරක්ෂිත වැට ඉදිකර විදුලිය ලබාදීම	200,000.00	176,643.00	190,193.06			වැඩ අවසන්								1
17	අතරගල්ලෑව	කිරිඔය එක්සත් විමුක්ති පෙර පාසල ආරක්ෂිත වැට ඉදිකර විදුලිය ලබාදීම	200,000.00	294,058.40	193,765.16			වැඩ අවසන්								1
18	අතරගල්ලෑව	කුමාර ඇල්ල නාමල් පෙර පාසල ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම	200,000.00	194,000.00	196,000.00			වැඩ අවසන්								1
19	අතරගල්ලෑව	මිණිපුරගම පෙර පාසල වැසිකිලිය ඉදිකර විදුලිය ලබාදීම	200,000.00	206,355.67	19,765.16	176,000.00		වැඩ අවසන්								1
20	අත්තනකඩවල	අක්කර 200 ජයසිරිපුර පෙරපාසලේ වැට ඉදිකිරීම	300,000.00	294,218.40	294,000.00			වැඩ අවසන්								1
21	කෝදුරුවාව	යාය 29 අත්තනකඩවල ලක්මිණි පෙර පාසල සඳහා එලිමහන් රංග ශාලාව ඉදිකිරීම	180,000.00	180,022.80	176,400.00			වැඩ අවසන්								1
22	බකමුණ	බකමුණ ග්‍රාමසේවා වසම පුබුදු පෙර පාසල යාය 6 ඉහල ගොඩනගිල්ල කපරාදුව හා බිම සැකසීම	200,000.00	196,779.13	195,383.00			වැඩ අවසන්								1
23	බකමුණ	සිගිහි පෙර පාසල යාය 14 ගොඩනැගිල්ල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	200,000.00	194,547.00	196,000.00			වැඩ අවසන්								1
24	දමනයාය	යාය 17 කෝකිල පෙර පාසල ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම	100,000.00	96,228.80	96,000.00			වැඩ අවසන්								1
25	අතරගල්ලෑව	අතරගල්ලෑව ගම ඇල උතුර පිබිදෙන සිගිහි පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය	200,000.00	196,316.35	176,000.00	20,000.00		වැඩ අවසන්								1
උප එකතුව			4,260,000.00	2,617,669.38	3,642,144.43	350,100.00					0	0	0	0		46
එකතුව			15,210,000.00	12,119,954.87	8,159,435.75	2,578,343.93	1,380,521.07			8	2	0	1	0		85

රජරට නවෝදය ජනපති වැඩසටහන
පළාත්පාලන නියෝජනයන් පසන් පබදෙමු පොළොන්නරුව වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කළේය

පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශය - ඇළහැර
ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය - ඇළහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
තෙවන අදියර

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - මාර්ග සංවර්ධනය

අ/අ	ජන්ද කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල රු	අයත්තමේන්තු මුදල රු	වියදම රු	අනුක්‍රීඩ්‍ය වටිනාකම රු	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු	භෞතික ප්‍රගතිය							
								ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	අත්තනකඩවල	ජයසිරිපුර ක.වි පිවිසුම මාර්ගයට අත්තර්බන්ධිත ගල්අල්ලීම	390,000.00	382,584.43	382,200.00	0.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
2	කෝදුරුවාව	කෝදුරුවාව කොට්ඨාසයේ අබලන් මාර්ග ශ්‍රේඛර් කර බොරළු දැමීම	1,500,000.00	1,470,594.50	0.00	0.00	0.00	ශිව්සුම් ගත වී ඇතත් වැඩ ආරම්භකර නොමැත		1					
3	කෝදුරුවාව	කෝදුරුවාව කොට්ඨාසයේ මාර්ගවල අවශ්‍ය ස්ථාන සදහා බෝක්කු යෙදීම	150,000.00	146,475.00	0.00	146,471.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
උප එකතුව			2,040,000.00	1,999,653.93	382,200.00	146,471.00	0.00		0	1	0	0	0	0	2

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - පොදු පහසුකම්

අ/අ	ජන්ද කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල රු	අය්‍යතමේන්තු මුදල රු	වියදම රු	අනුයෝගී බිල්පත් වටිනාකම රු	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	කෝදුරුවාව	යාය 32 කෝදුරුවාව එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ප්‍රජා ශාලාව ඉදිරි පියස්ස ඉදිකිරීම	250,000.00	245,228.84	0.00	245,000.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
2	කෝදුරුවාව	යාය 32 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියේ ඉවුම් පිහුම් කටයුතු සඳහා කුටියක් ඉදිකිරීම	150,000.00	147,081.16	0.00	147,000.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
3	දියබෙදුම	යාය 38 39 සමගි සුභසාධක සමිති ශාලාවේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා	100,000.00	98,840.90	0.00	0.00	0.00	වැඩ ආරම්භකර නොමැත		1					
උප එකතුව			500,000.00	491,150.90	0.00	392,000.00	0.00			1	0	0	0	0	2

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - අධ්‍යාපන

අ/අ	ජන්ද කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල රු	අය්‍යතමේන්තු මුදල රු	වියදම රු	අනුයෝගී බිල්පත් වටිනාකම රු	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	මඩුදමන	කහටගහපිටිය ක වි ප්‍රාථමික පුස්තකාලයේ අඩුපාඩු සකස් කිරීම	50,000.00	49,911.00	0.00	49,000.00	0.00	වැඩ අවසන්							1
උප එකතුව			50,000.00	49,911.00	0.00	49,000.00	0.00			0	0	0	0	0	1

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය - ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතික

අ/අ	ජන්ද කොට්ඨාශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල රු	අය්‍යතමේන්තු මුදල රු	වියදම රු	අනුයෝගී බිල්පත් වටිනාකම රු	අවිච්ඡේද වටිනාකම රු	ප්‍රගතිය	A-0%	B-01-10%	C-11-25%	D-26-50%	E-51-75%	F-76-99%	G-100%
1	කෝදුරුවාව	යාය 32 කෝදුරුවාව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ වොලිබෝල් පිටිය ඉදිකිරීම	300,000.00	294,852.60	294,000.00	0.00	0.00	වැඩ අවසන්			1				
උප එකතුව			300,000.00	294,852.60	294,000.00	0.00	0.00			0	1	0	0	0	0
එකතුව			2,890,000.00	2,835,568.43	676,200.00	587,471.00			0	2	1	0	0	0	5